

项目名称	2024年新蔡县韩集镇连庄村 有咸水项目		项目建设地点	韩集镇连庄村委	
项目单位	韩集镇人民政府	施工单位	河南省宏裕达建筑有限公司		
工程效益					
项目总投资	928000.00 元	其中:	元	自筹	元
开工日期	2024年9月20日	竣工日期	2024年10月20日	验收日期	2024年11月11日
项目建设内容	计划实施量	实际完成情况	验收情况	存在问题	
厂房		南长42.55米 东西26.6米	1131.83 m ²	无	
地坪1		厂房西31.85米x4.7米	149.7 m ²	无	
地坪2		厂房北31.3米x4.1米	1292.7 m ²	无	
地坪3		厂房北20米x20.3米	406 m ²	无	
地坪4		地坪19.4米x5.5米	106.7 m ²		
验收组成员	单位名称	职务(职务)	签名(单位需盖章)		
	韩集镇人民政府	书记 张振	田娟娟		
	韩集镇人民政府	镇长 张永	张永		
	韩集镇人民政府	副镇长 王	王		
	韩集镇人民政府	乡纪委书记	张坤		
	韩集镇人民政府	乡组织委员	王		



胡辉霞

